

30. XI. 1972

Museovirasto

Rakennushistorian osasto

Kertomus tarkastusmatkasta Kärnäkoskelle 28.11.1972

SAVITAIPALE

Matkan tarkoituksena oli suorittaa Kärnäkosken linnoituksessa v. 1972 töiden lopputarkastus ja siihen osallistuivat museoviraston puolesta rkm. Erkki Tohka ja tutkija Rainer Knapas, sekä Savitaipaleen kunnan puolesta rkm. Esko Heikka.

Tarkastuksessa todettiin, että linnoituksen päävallin kivistä tukimuuria oli oikaistu ja ladottu uudestaan liitepiirustuksessa merkityillä jaksoilla. Työn suoritustapaan nähden ei ollut huomauttamista.

Savitaipaleen kunnan rakennusmestarin valvomaan työhön oli 15.09. - 15.11. välisenä aikana osallistunut viisi miestä. Kärnäkosken linnoituksen korjauksiin varatusta 10.000 mk:n määrärahasta oli käytetty lopputilityksen mukaan 9.722.53 mk.

Helsingissä marraskuun 29 päivänä 1972


*Rainer Knapas*

Rainer Knapas

1 liite

Kärnäkoski

liite tarkastuskertomukseen 29.11.1972



1972

0

3

3

W  
C  
W