

M. T. D. N. 22/254 1964

MUSEOVIRASTO
RAKENNUSHISTORIALLINEN
ARKISTO

Laap. 31/8 -64

Kertomus hum.kand. Olavi Tapion virkamatkasta 18.8.1964
Pernajan kirkkoon, runkuhuoneen eteläsivustalla olevan
ns. papinoven jäännösten tarkastamiseksi.

Pernajan kirkkoherra H. Gladerin ilmoituksen (13.8.64) johdosta suoritti allekirjoittanut yhdessä mitt.piirtäjä E. Jaman kanssa virkamatkan Pernajan kirkkoon. Eteläseinän rappausta uusittaessa oli tullut esiin vanhoja holvauksen jäänteitä sen holvikaaren lisäksi ja sen etäpuolelta, mikä onkin ollut näkyvissä Arnfeltien hautaholvin kohdalla. Kaikkiaan oli siis tolettavissa kolme erivaiheista oviholvausta. Ovikaarien välit oli täytetty uudella tiilimuurauksella. Historiallisen osaston kuva-arkistossa olevat valokuvat (N:ot 27918-26 osoittivat, että kyseiset holvikaaret oli paljastettu jo v. 1939 E. Kartanon kirkossa suorittamien tutkimusten yhteydessä. Ohessa seuraava mittauspiirustus osoittaa nykyään jäljellä olevat tiilet, jotka ovat kuitenkin kauttaaltaan hyvin rapistuneita. Seinää uudelleen rappaessa holvikaaret peitetään kuten aikaisemminkin, niin että vain läntisin kaaren osa jää näkyviin rappauksen päälle.

Helsingissä 19.8.1964.


Olavi Tapio

Liitteenä: 1 mittauspiirustus
4 valokuvaa