

KELLOTORNIN PRIVEETTI

ERIKÄINEN

Kellotornin privetin vahvistus.

Privetin vahvistustöissä jouduttiin sen länsiseinää purkamaan alaosasta n. 20 cm verran, samoin itäseinää. Entisten, privetin alaosassa olleiden puisten kannatinpalkkien sijaan laitettiin Dip-teräspalkit, jotka ovat betonoitu länsi- ja itäseinän alle, sekä naamioitu entisistä palkeista tehdyillä laudoilla.

Pohjoisseinän palkki, joka lepäsi itä- ja länsiseinien palkkien päällä oli rakenteeltaan muuten sama, paitsi että Dip-palkin sijasta siinä oli 33 kg:n rataakisko.

Länsiseinän palkista ylöspäin jouduttiin seinää valamaan betonista n. 25 cm verran ja se peitettiin kalkkilaastilla, joka ulottui n. 35-45 cm palkista ylöspäin. Sama koskee itäpuolta, paitsi että kalkkilaasti ulottuu täällä vain 15 cm korkeuteen.

Privetin käytävän kivilattia oli myös jouduttu purkamaan, koska teräspalkit ulottuivat 65 cm päähän sisäseinän kynnyksestä. Niiden koko pituus oli 335 cm. Käytävän lattia valettiin ja laatoitettiin uudelleen.