

M. J. 24/252 1964

Saap. 21/8-64

MUSEOVIRASTO
RAKENNUSHISTORIALLINEN
ARKISTO

Kerättyä fil. yo. Pekka Kärjen virkamatkasta Hollolan kirk-
koon, 19-20.8. 1964 tarkoituksena valvoa kirkon lämmitysput-
kien uusimista.

Hankereksis-
terin
6.6.-08
M. Korhonen

Hollolan kotiseutuyhdistyksen rahastonhoitajan, mv. Valde Ni-
lagon ilmoitettua Hollolan kirkossa suoritettavista korjaus-
töistä, joista Muinaistieteelliselle toimikunnalle ei oltu
tiedoitettu mitään, määrättiin allekirjoittanut lähtemään
paikalle.

17.8.1964 oli kirkossa aloitettu kirkkohallintokunnan päätök-
sen mukaan 1934 asennettujen huonokuntoisten lämpöputkien uu-
siminen. Kirkon koillispuolella olevasta keskuslämmitysraken-
nuksesta oli kaivettu 120 -150 cm syvä ja n. 100 cm leveä oja
sakariston itäseinän oven alitse, vanha pääputki kulki juuri
tässä. Sakariston lankkulattia oli osittain avattu, samoin
oli avattu sakariston ovesta kirkkosalin eteläseinään n. 110
cm leveä aukko lankkulattiaan. Näissä kohdin uudet putket on
tarkoitus vetää lattian ja maanpinnan alitse kuten vanhatkin
olivat. Sen sijaan tästä keskusputkesta haaraantuvat putket,
jotka aikaisemmin ovat olleet lattiavasojen alla, vedetään
lattian päällitse pitkin seinävieriä erittäin runalla taval-
la. Kaikkein pahin kohta on asehuoneen oven pohjoispuolel-
la, missä jo paikoilleen asetettu putki kulkee aivan kynny-
s-kiven reunassa, osittain sen yläpuolella, joten putki ja kyn-
nyskivi tässä kohdin tullaan peittämään laudoituksella. Kun
näkee, kuinka huonolla mulla varustettuja korjaustöitä teke-
vät miehet ovat (mitään piirrettuja suunnitelmia ei sitä pait-
si ole), on varmaa, että tulos ei ole lainkaan tämän komean
kirkon arvon mukainen. Tosin vanhat lämpöpatterit ovat kovin
runat jo sinällään, mutta nyt lattian päälle vedettävät put-
ket pahentavat tilannetta edelleen.

Kirkkohallintokunta oli rovasti Saartion mukaan päättänyt ve-
dättää putket kokonaan lattian alitse, päätöstä ei kuitenkaan
toteuteta, vaan putket asetetaan lattian päälle, koska niiden
vetäminen lattian alitse olisi muka liian kallista ja aikaa
vievää. Työt saatetaan loppuun n. 28.8. 64 nenessä ja koska

suurin osa lattian päällitse vedettävistä putkista on jo hirtattu paikoilleen, ei asia ole enää autettavissa.

1934 -35 korjauksissa oli lämpöjohtoa varten kaivettu n. 40 cm syvä ja n. 100 cm leveä "oja" sakastin oviaukosta eteläseinään saakka. Tässä ojassa, jossa oli runsaasti luita ja hie- man rakennusjätettä sekä lattiatiiliä karkean hiekkamaan seas- sa, suoritettiin koeseulontaa. Sen tuloksena löytyi 3 kolikkoa.

- 1) 1/2 äyrin hopearaha v:lta 1592, löytöpaikka 370 cm sakastin oviaukon länsipielestä etelään n. 40 cm maapohjan alapuolelta.
- 2) 1/6 äyrin kupariraha v:lta 1666, löytöpaikka 570 cm sakastin oven itäpielestä etelään, n. 30 cm maapohjan alapuolelta.
- 3) 1 äyrin hopearaha v:lta 1634, löytöpaikka suunnilleen edel- listen tienoilta poistettu n. 1/2 m³ hiekkakasa, joka seulot- tiin kokonaisuudessaan.

Rahat olivat sanassa maakerroksessa kuin luut, tätä maakerrosta ei ole tutkinustarkoituksessa koskaan kaivettu.

Rahat toimitettiin Kansallismuseon rahakammioon.

Helsingissä 26.8.1964

Pekka Kärki
Pekka Kärki

Valokuvia Hollolan kirkosta 20. 8. 1964.



Kirkon lattia avattuna.
Taustalla sakariston ovi



Edellinen pohjoisesta



Sakaristosta koilliseen kaivettu
lämpöjohtokanava



Sakariston ulko-oven
kynnys