

M A T K A K E R T O M U S

Alfred Kolehmainen

Virkamatka 12. 9 - 5. 10. 1973 Inarin Pielpajärven kirkolle Ivalon Pahaojalle ja Kultalaan. Neuvotteluissa oli mukana rak.mest. Matti Raatikainen, joka on tehnyt oman kertomuksensa.

Työt Pahaojalla 14-17. 9. - 73

Valistunut Suomen kansa oli veistellyt Pahaojan kämpän sisäseiniin sukupuolielinten kuvia, asentoja, nimiä ja päivämääriä. Kun nämä taideteokset oli veistetty kirveellä pois, jäi patinoituun seinään isoja vaaleita läiskiä. Katsoin velvollisuudekseni patinoida nämä pois ja sävyttää seinät tasaisiksi. Valmisteleviin töihin kuului ensin vuorivillapaalujen kuljetaminen pakarista varastoaittaan. Senjälkeen suoritin yleisen seinien ja lattian pesun ja laipion harjaamisen. Työmiehet ja siivoojat eivät olleet saapuneet.

Suoritettuani työni loppuun kävin jalan Kultalassa, jonne Pahaojalta on n. 15 km maastotietä.

Työt Pahaojalla 3-4. 10. - 73

Tällöin töissä oli jo kuusi miestä, joista kolme teki riippusiltaa sotajoen yli ja muut korjasivat kämppää. Töitä valvoo rak.mest. Aatos Koskenniemi.

Työt Pielpajärven kirkossa 18.9. - 2.10. 1973

Ensimmäinen vaihe oli penkkien ja lattialankkujen numeroiminen. Tämän jälkeen numerointimenetelmä piirrettiin pohjapiirrokseseen. Penkki ja virsikirja-yhdistelmä piirrettiin, (minä piirsin). Penkkien ja lattialankkujen purku aloitettiin. Lehterien alta otettiin pilarit pois. Nostovälineenä on tunkki. Kirkko on keskikohdaltaan vajonnut. Miksi? Koska sen kengittäminen n. 16 vuotta sitten oli suoritettu väärin, ts. lahot hirret otettiin alta pois vaikka seiniä ei oltu tuettu. Luonnollisesti keskiosa putosi tällöin hirsikerran verran. Tyhjiin kohtiin työnnettiin vain hirrenpätkiä. Kun Seinät vajosivat tietenkään niihin kiinnitetyt penkit ja virsikirjatelineet vajosivat samantien seinän puolelta ja lattian alla olevat isot kivet työntyivät lankkujen alta näkyviin. -Toinen virhe oli tehty lattiavasojen asettelussa. Pohjois-sakaran vasat olivat upotettuja maapohjaan, jossa ne lahosivat. Vasat eivät tukeneet toinen toistaan edes keskilattialla ja olivat virheellisesti asetettu maapohjalla lepäävien isojen kirveslastujen varaan, eikä irtokivien kuten olisi pitänyt. Nyt lattia on kokonaan avattu ja vasoitus rakennetaan uudelleen kunnollisesti. Töissä oli aikanani vain kaksi miestä, joten työn jouduttamiseksi osallistuin myös työhön. Töitä valvoo rak.mest. Niemi Ivalosta.

10.10.1973

*Alfred Kolehmainen*

Alfred Kolehmainen