

MUSEOVIRASTO
RAKENNUSHISTORIAN
OSASTON ARKISTO

Muistio Pielpajärven kirkon korjaustöitä koskevasta kokouksesta joka pidettiin Ivalon matkailuhotellissa 12.09.1973, alkaen klo 14.00. Saapuvilla olivat museovirastosta maist. A.Kolehmainen ja rkm. M.Raatikainen, Inarin seurakunnasta hallintokunnan puheenjohtaja Yrjö Siitonen, rkm. Veikko Niemi ja taloudenhoitaja Pentti Kangas, sekä kirkkoherra Antero Niva.

1 §. Todettiin, että rakennushanke on saanut valtion vuoden -73 lisätyöohjelmassa 40.000 markkaa minkä summan käytöstä museovirasto ja Inarin seurakunta ovat laatineet laskutyösopimuksen määrältään 36.000 markkaa. Tässä sopimuksessa on rakennuttajana museovirasto ja rakentajana Inarin seurakunta.

2 §. Seurakunnan puolesta työtä valvoo rakennusmestari Veikko Niemi Ivalosta.

3 §. Ensimmäisessä työvaiheessa irroitetaan penkit ja lattia. Materiaali varastoidaan läheiseen vanhaan latoon, mikä kunnostetaan oikaisemalla kehikko ja laittamalla uusi pärekatto, sekä lattia. Sulana kautena pyritään tekemään kirkon sisälle maapohjaan vedenpoistoa varten ojat.

4 §. Varsinaisen kirkon noston ja oikaisutyön suunnitelma laaditaan vasta sitten kun lattian sekä ulkopuolisen vuorauksen purkamisen on suoritettu. Periaatteena työn suorituksessa pidetään sitä, että ulkopuolista patinoitunutta puutavaraa ei pureta eikä muuten turmella. Samoin on suhtauduttava kirkkoa ympäröivään kasvillisuuteen.

5 §. Mikäli purku- ja raivaustöiden yhteydessä tulee esiin hautoja tai kivetyksiä on työt keskeytettävä ja löydöistä ilmoitettava museovirastolle.

6 §. Kirkkokentällä olevien raunioituneiden rakennusten paikat perataan kasvillisuudesta sekä merkitään.

7 §. Kokous jatkui 13.09.1973 Pielpajärvellä missä osanottajat ehdottivat seuraavia toimenpiteitä:

- kokonaan uusittavaksi ehdotettu aita korjataan vain osittain ja maalataan punaiseksi mikä lienee sen alkuperäinen väri.

- ulkopuolen vuorauksesta voidaan poistaa ne osat mitkä on uusittu viimeisen kengityksen yhteydessä. Työt voidaan aloittaa tästä. Sisäpuolisia purkamistöitä ei aloiteta ennenkuin maist. Kolehmainen on töitä valvomassa. Tapulin aurinkokoristeet korjataan patinoituneella laudalla sekä kunnostetaan maist. Kolehmaisien ohjeiden mukaan. Edelleen on sakastissa olevan ns. kirkkoherran WC kyllästettävä seili

M. Raatikainen