

M. F. J. 57/206 1954  
HIST.O.S. 305

MUSEOVIRASTO  
RAKENNUSHISTORIALLINEN  
ARKISTO

Sup. 2/12 - 54.

Muinaistieteellinen Toimikunta  
Historiallinen osasto.

Kitt. n. 191.55

Kertomus allekirjoittaneen marraskuun 4 - 6 päivien välisenä aikana 1954 Kajaanin linnan raunioille tekemästä virkamatkasta. Matkan tarkoituksena oli tarkastaa Kajaanin linnan raunioiden kuntoa, sekä tehdä suunnitelma ja summittainen kustannusarvio raunioilla vuonna 1955 suunnitelluista korjaus- ja entistämistöistä.

Saavuttuani 5/11- 54 raunioille, totesin, että ne olivat hyvin ~~si~~ ~~in~~ siistissä kunnossa. Huoneiden nimikilvet y. m. julkipanot olivat paikoillaan ja kunnossa. M-tornin puoleisen linnan osan toisen kerroksen puinen käytävä oli vuonna 1952 ehdottamallani tavalla korjattu. Roskakoreja oli asetettu sisäpihan kumpaankin päähän ja etelä sivustalle huone P:n ulkokulmaukseen.

Tarpeellisia korjauksia:

Muurien päällystöihin on kivien irroittamisen vuoksi ja muutenkin syntynyt vesikuoppia. M.m. M-tornin~~in~~ päälle on syntynyt kaksi pahoin vettä keräävää vesikuoppaa, joista ilkivaltaisesti pudotetut kivet on kerätty M-tornin ikkuna-aukkoihin. Näihin vesikuoppiin kerääntyy saateella vettä, joka valuu muurien sisään. Tästä johtuikin, että monesta ikkuna- ja oviaukon helveista tippui tarkastustilaisuudessaakin vettä. Muurien ja holvien sisään kerääntyvä vesi turmelee jäätyessään muureja. Mitään erikoisia sortumia ei ollut havaittavissa, eräitä piemenpiä pulistumia <sup>ainoastaan</sup> (todettavissa), joista pahin oli P-huoneen etelän puoleisessa ulkosivustassa. Muurien sekä ulko-, että sisäsivustoissa oli n.k. suurempien korjausten aikana tehdyt vahvistuskiilaukset irtaantuneet ja osittain pudonneet pois joten muureissa mahdollisesti aiheutuu sortumia.

Kustannusarvio linnan raunioiden korjaamiseksi vuonna 1955.

M-tornin puoleisten muurien päällystöiden korjaamiseen noin	65.000:--
O- " " " " " " " "	45.000:--
Siirto	110.000:--



	Siirto mk. 110.000:--
Muurien ulkosivustojen korjauksiin piirokseen merkit- tyjen ja paikalla arvioitujen eri työkohteiden mukaan	noin 100.500:--
Huoneiden sisä puoleisten sivumuurien korjaukseen	" 75.000:--
Rautaporttien korjaukseen, paikoilleen asettamiseen ja maalaukseen	" 15.000:--
Ylätornin edessä toisessa kerroksessa olevan puusilla uusimiseen mahd. kyllästetystä aineesta	" 35.000:--
Kajaanissa on usein vaikeata saada korjaustyöhön työ- väkeä, joten olisi vietävä Helsingistä ainakin kaksi miestä, joiden päivä-, ja matkarahoin <sup>en</sup> olisi varattava	" 55.000:--
Sosiaaliset y. m. sekalaiset ja arvaamattomat menot	" 39.500:--

Yhteensä mk. 430.000:--  
=====

Helsingissä marraskuulla 1954.

*O. E. Kivistö*  
.....  
O. E. Kivistö.