

17.03.1994

Matkakertomus

Pukkilan kartanomuseo 17.3.1994

Pentti Pietarila, Raimo Ala-Kärppä, Lea Värtinen

Pukkilan kartanon päärakennuksen näyttelyhuoneiden konservoitavien seinä- ja kattopintojen tarkastaminen, työsuunnitelman ja -aikataulun laatiminen.

Esityöt:

1. näyttelyhuoneiden tyhjentäminen (museon henkilökunta suorittaa museoesineiden siirron)
2. lattian sekä seinien suojaaminen pölyltä ja liialta (konservaattori ja museonvalvoja).
3. muiden huoneiden suojaus: oviaukkojen tiivistäminen, kulkuväylien suojaaminen (konservaattori ja museonvalvoja)

Salonki

-katon paperoinnin uusiminen, liimamaalaus

-paperilaadun (sitkeä ja joustava) valitsee Pentti Pietarila

työjärjestys: vanhan paperoinnin poistamisen jälkeen katon lautojen saumojen paperointi. Tämän jälkeen arkkipaperin kiinnittäminen

7,000 - 8,000 mk,

Ruokasali

-katon paperoinnin uusiminen, liimamaalaus

-kattolistan paikkaus

-uuninmuurin murtuman korjaus (eteiseen johtavan oven pielessä)

7,000 - 2,000 -

Makuuhuone

-katon paikkaus

2,000 -

Pikkulasten huone

-katon paikkaus/alasotto

-seinissä olevien repeämien paikkaus (kiinnittäminen seinään)

6,000 - 7,000 -

Käsikamari

-huoneessa on paljon pieniä halkeamia, joita ei tarvitse tässä yhteydessä paikata sen sijaan seinissä on kolme pahempaa korjattavaa kohtaa.

-katon isompien ongelmakohtien paperointi ja kevyt väritys

3,000 -

Eteinen

-ei kuulunut alkuperäiseen suunnitelmaan, mutta eteisen seinässä on neljä pahempaa paikattavaa repeämää sekä tukittava "hiirenkolo" nurkassa

3,000 -

Ikkunapuitteiden ja ovenpielien paikkamaalaus tarvittaessa.

2,000 -

Työjärjestys

I Työt aloitetaan lastenhuoneesta, josta edetään käsikamariin. Tällöin työt voidaan aloittaa jo elokuussa, koska lastenhuone on helppo tyhjentää sekä sulkea yleisöltä.

YHT. 33,000 mk,

II Ruokasalista salonkiin ja eteiseen.

Työaika

8 - 10 VIIKKOA

Työhön arvioitiin kuluvan noin 6 viikkoa. Työt alkaisivat museon sulkeuduttua 15.8.- mahdollisesti jo aikaisemmin elokuussa lastenhuoneen osalta.