

Skogbyn masuunin korjaustyöt  
vuonna 1988, Tenhola

KATSELMUS 20.7.1988

Masuunin pohjois- ja länsiseinien harmaakivimuurit sortuvat mitä todennäköisemmin keväällä 1989 muurien routimisen vuoksi. Tämäm estämiseksi ehdotan seuraavia toimenpiteitä kuluvan vuoden aikana:

1. Pullistuneet muurinosat on suojeltava sateelta välittömästi.
2. Muureissa on suoritettava syvätäyttö muurinkorjaus ohjeiden mukaisesti siten että sortuvien osien reuna-alueet muodostavat ensin vaurioituneen vyöhykkeen ympärille holvauksen, minkä jälkeen pullistumat oikaistaan mahdollisuuksien mukaan.
3. Korjattujen muuriosien päälle rakennetaan puurungon varaan Aluma-profiilista lippa, mikä ulottuu 60 cm ohi muuripinnan.
4. Aukot suljetaan samoilla profiililevyillä.
5. Hormirinnan muototeräksset tuetaan pystysuorilla I-palkeilla.

Helsingissä 26.7.1988

  
Matti Raatikainen  
työpäällikkö

Edellä esitetyn johdosta on tehty laskutyöurakkasopimus Rakennuskorjaus Rainio Oy:n kanssa. Sopimuksen enimmäisveloitus ilman I-palkkituentaa on 60 000 mk ja työn suoritusaika elo - lokakuu.