

M. P. N. 1 / 220 1953
Hist. os. 5

Suap. 12/11-53

Muinaistieteellinen Toimikunta

Historiallinen osasto.

MUSEOVIRASTO
RAKENNUSHISTORIALLINEN
ARKISTO

Kertomus Paltaniemen Keisaritallin korjaustöiden matkojen yhteydessä Kajaanin linnan raunioilla syyskuun 8 päivänä 1952 suorittamastani tarkastuksesta.

Raunioilla totesin aivan äskettäin suoritettujen perusteellisen puhdistamisen sekä huoneiden pohjien y. m. paikkojen hiekoitustyön joten rauniot olivat siistissä kunnossa. Huoneiden nimikilvet olivat asianmukaisesti kiinnitetyt ja kunnossa. Linnantupaan oli - käsitykseni mukaan sopivaan paikkaan - pystytetty noin 15 - 17 m. korkea puinen ja valkeaksi maalattu lipputanko.

Äskeisten vuosien korjauksissa suoritettujen sortumien entisöinnit sekä vahvistuskiilaukset y. m. työt ovat säilyneet hyvässä kunnossa, kun taas aikaisemmin suurien korjauksien yhteydessä tehdyt vahvistuskiilaukset y. m. irtaantuvat ja aiheuttavat samalla sortumia ja kiillojen sekä kivien putoamisia.

Aiheellisia korjauksia:

Muurien päällystöissä on kivien irrottamisen vuoksi sekä muutenkin ilmestynyt n.s. vesikuoppia, joihin sateella kerääntyy vettä. Tästä johtuen ovi- ja ikkuna-aukkojen holveista valuu vettä. Seinä y. m. muurien kohdalla olevista kuopista valuu vesi muurien sisään, missä se jäätyessään voi aiheuttaa vaikeasti korjattavia vaurioita.

Ylätornin edessä olevasta puusillasta, jota yleisö käyttää kulkutienään, oli käytävästä poissa eräs lankku, joten siltaan on jäänyt vaarallinen aukko. Pyynnöstäni kaupungin rakennusmestari Kukkonen lupautui korjauttamaan sen ~~sen~~ kohdan sillasta.

Muurien päällystöiden korjaukseen nykyisen tilanteen

mukaan olisi varattava

noin 125.000!--

Ulkoseinissä olisi nykyisten vaurioiden ja enempien vaurioitumisien estämiseksi uusittava saumojen y. m.

Vahvistus

vahvistuskiilausta, jolloin olisi varattava	noin	85.000:--
Seinien sisäsivujen vahvistuskiilaukseen, saumaukseen ja eräiden holvien korjaukseen varataan	noin	100.000:--
Rautaporttien korjaukseen, kiinnitykseen ja maalaukseen varataan	noin	10.000:--
Ylätornin edessä oleva puusilta on jo osittain lahonnut, joten se olisi uusittava. Varaus tähän olisi	noin	28.000:--
Helsingistä vietävän kahden ammattimiehen matkoihin ja päivärahoihin varataan	noin	39.000:--
Sosiaaliset y.m. sekalaiset menot	noin	33.000:--

yhteensä mk. 420.000:--

Helsingissä, tammikuun 12 päivänä 1953.

A. A. Kivisto