

Olavinlinnan Kirkkotornin korjaustyöt 1961.

10/4 aloitettiin Kirkkotornin ylimmän ja sen alapuolella olevan kerroksen lattialankutuksen purkaminen. Työ saatiin tehtyä 13/4 iltaan mennessä.

14/4 aloittivat Outokumpu OY miehet poraamaan timattiporalla reikiä läpi muurin ylimmässä kerroksessa, joita tuli 10 kpl. Reijät tulivat valmiiksi 18/4. Alemmassa kerroksessa alkoivat työt samanaikaisesti, jossa vanhoihin lattiaparruihin sahattiin kolot betonipalkkeja varten.

19/4 siirtyivät porarit poraamaan reikiä alempaan kerrokseen. Reikien lukumäärä sama kuin ylimmässä kerroksessa. Työ tuli valmiiksi 20/4 klo 20.00

21/4 jatkui kolojen sahaus parruihin. Kolot tulivat valmiiksi 3/5, jonka jälkeen alkoi kattolankkujen asetus kappelin päällä olevaan kerrokseen.

4/5 aloitettiin tukeminen betoninvalua varten.

5/5 tukemistyö jatkui ja samanaikaisesti aloitettiin ampumakäytävän kivien asetteleminen paikoilleen.

6/5 samat työt kuin edellä.

7/5 " " " "

8/5 saapuivat ylimmän kerroksen vetotangot (seinän läpi menevät osat) Vetotankojen asetteleminen alkoi.

9/5 - 11/5 vetotankojen paikoilleen asettelemista.

12/5 vetotankojen paikoilleen asetteleminen ja valettavan lattian ja palkkien raudoitus.

13/5 ylimmässä kerroksessa läpi seinän menevät vetotangot tulivat paikoilleen.

14/5 samaa kuin edellä.

15/5 ampumakäytävän kivetys jatkui. Alimman kerroksen vetotankojen paikoilleen asetteleminen alkoi.

16/5 - 20/5 vetotankojen paikoilleen asettelemista.


23/5 vetotankojen paikoilleen asettelemista ja soran karräystä proomusta pihalle.

24/5 vetotankojen paikoilleen asettelemista. Ampumakäytävän kivetys tuli valmiiksi.

25/5 - 31/5 vetotankojen paikoilleen asettelemista. Tangot tulivat tähänkin kerrokseen seinän läpi menevältä osalta valmiiksi.

1/6 - 2/6 vetotankojen hitsausta
3/6 vetotankojen porausaukkojen juottaminen kiinni. Lattian ylä-
pinnan rautojen asettamista paikoilleen.
4/6 samaa kuin edellä.
5/6 tason + 103.0 terästarkistus. Heikki Häyrynen.
6/6 betonin valua
7/6 " "
8/6 betoni valu päättyi klo 12. Seinän vieressä olevien kolejen um-
peen muurausta.
9/6 betonivalun kastelua, kärräystelineiden poistoa ja ylimmän ker-
roksen lattian alusparrujen paikoilleen asettelemista.
10/6 - 11/6 samaa kuin edellä.
12/6 ylimmän kerroksen lattiaparrut saatiin paikoilleen.
13/6 puhdistustöitä Kirkkotornissa.
14/6 - 17/6 betonivalun kastelua ja oppaiden huoneen teko museon
näyttelyhuoneeseen.
18/6 -19/6 telineiden tekoa Maneesiin.
20/6 - 21/6 portaiden ja kioskin purkua vahtimestarin asunnon vie-
restä.
22/6 portaiden teko vahtimestarin asunnon päällä olevaan keittiöön.
23/6 - 26/6 samaa kuin edellä sekä Eerikin tornin tyhjentämistä.
27/6 - 30/6 Eerikin tornin tyhjentämistä, portaiden tekoa, Manee-
sin lattian kaivausta, pihan siivousta ja korjaustöissä tarvittujen
työkalujen ja tarveainiden varastointia.

Helsinki kesäkuun 30 p:nä 1961



Erkki Tohka
rakennusmestari

Jäljennöksen oikeaksi todistavat:



